

**AVANCE FISICO FINANCIERO
A LOS PROGRAMAS DE
INVERSION**

HOJA 1 DE 2
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS
PUBL.
CLAVE DE PARTIDA: 5-06-1-6-000-
00000-00
INVERSION PUBLICA

Periodo: Del 01 de Enero al 31 Diciembre
del 2016

Fondo de Aportac. P/Infraestruct. Social Mpal.

No. De La Obra	Rubro Nombre y Ubicación de la Obra	Presupuesto		Ejercido Acumulado Trimestre	% Avance		Metas Reales				ORIGEN DE RECURSO	Modalidad de Ejecucion
		Analitico de Proyectos	Ejercido En El Trimestre		Acumu. Trimestre	Fisico	Financ.	FISICAS		BENEFIC IARIOS		
				Cantidad				U. Medida	Cantidad	U. Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	32,224.10	99,757.21								
61101-01	61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO Mejoramiento de vivienda	0.00	32,224.10	99,757.21	100%	100%	200	M2	33	HABITANTES	RECURSO FEDERAL RAMO 33	ADMON. DIRECTA
	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	657,018.12	1,524,859.67								
61203-01	61203 REMODELACION Y REHABILITACION Remodelacion de Palacio Mpal CECOP calle Juarez s/n colonia centro.	0.00	203,183.56	203,183.56	100%	100%	1	REMOD.	443	HABITANTES	RECURSO ESTATAL CECOP	ADMON. DIRECTA
61211-02	61211 INFRAEST. Y EQUIP.MAT.CULTURA,DEPORTE Y RECREACION Remodelacion de Parque Infantil en la Localidad de Oquitoa, Sonora Ubicado en Calle Francisco I Madero S/N Colonia centro entre calles cananea y del Canal Oquitoa,sonora (fortalece)	0.00	453,834.56	1,321,676.11	40%	31%	1,800.00	M2	443	HABITANTES	FORTALECE	LICITACION PUBLICA
61211-03	Remodelacion de cancha morelos (cecop) Calle Jose	0.00	0.00	109,922.45	100%	100%	1	REMOD.	443	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA

61211-04	<p>Maria Morelos y Pavon Esq.con Blvd. Colosio col.centro</p> <p>Construccion de Cerco Perimetral Cancha deportiva los Presidentes (cecop) calle Eduardo Bours Col. Los Presidentes</p>	0.00	133,830.81	298,349.98	100%	100%	1	REHAB.	443	HABITANTES	CECOP RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA
61211-05	<p>Rehabilitacion de Estadio de Beisbol CECOP Av. Eusebio Kino S/N colonia centro</p>	0.00	320,003.75	320,003.75	50%	50%	1	REHAB	443	HABITANTES	CECOP RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA
614 DIVIS.TERRENOS Y CONST. DE OBRAS		105,504.00	51,383.22	351,018.12								
DE URBANIZACION												
61410-01	<p>61410 ELECTRIFICACION URBANA</p> <p>Ampliacion Red de Alumbrado Publico en Avenida Francisco I Madero y Prolongacion Francisco E. Kino Sur (faism)</p>	105,504.00	0.00	0.00	0%	0%	70	ML	100	HABITANTES	RECURSO FEDERAL RAMO 33	ADMON. DIRECTA
61410-01	<p>61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES</p> <p>Remodelacion de Plaza Publica (cecop) calle juarez s/n de la colonia centro</p>	0.00	51,383.22	306,860.66	100%	100%	1	REHAB	443	HABITANTES	RECURSO ESTATAL CECOP	ADMON. DIRECTA

MUNICIPIO DE QUITOA

ANEXO 13

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

HOJA 2 DE 2
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBL.
CLAVE DE PARTIDA: 5-06-1-6-000-00000-00

INVERSION PUBLICA

Periodo: Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2016

Fondo de Aportac. P/Infraestruct. Social Mpal.

No. De La Obra	Rubro Nombre y Ubicación de la Obra	Presupuesto		Ejercido Acumulado Trimestre	% Avance		Metas Reales		ORIGEN DE RECURSO	Modalidad de Ejecucion	
		Analitico de Proyectos	Ejercido En El Trimestre		Acumu. Trimestre		FISICAS	BENEFIC IARIOS			
					Fisico	Financ.	Cantidad	U. Medida			Cantidad
61422-09	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	44,157.46	100%	100%	4,671.00	M2	443	HABITANTES	RECURSO FEDERAL
	61422-09 Pavimento concreto Hidraulico C. Juarez y Morelos Quitoa (conting.econom. Todo pavim.2015)	0.00	0.00	44,157.46	100%	100%	4,671.00	M2	443	HABITANTES	RAMO 23 RECURSO FEDERAL
	625 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00							RAMO 23
	62503 CONSTRUCCION	0.00	120,000.00	120,000.00							

62503-04	Construccion Guarniciones Blvd. San Antonio Carretera Estatal PEER	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	100%	1	CONST.	443	HABITANTES	RECURSO ESTATAL PEER	ADMON. DIRECTA
	TOTALES	105,504.00	860,625.44	2,095,635.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FIGUEROA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA

TESORERO MUNICIPAL

C. HERIBERTO FEDERICO NORA

DIR. OBRAS PUBLICAS