

MUNICIPIO DE QUITO

ANEXO 13

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBL.
CLAVE DE PARTIDA: 5-06-1-6-000-00000-00
INVERSION PUBLICA

Periodo: Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2015

Fondo de Aportac. P/Infraestruct. Social Mpal.

No. De La Obra	Rubro Nombre y Ubicación de la Obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Ejercido En El Trimestre	Ejercido Acumulado Trimestre	% Avance		Metas Reales		ORIGEN DE RECURSO	Modalidad de Ejecucion		
					Acumulado	Trimestre	FISICAS				BENEFICIARIOS	
							Fisico	Financ.				Cantidad
611	611 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	56,174.62	56,174.62								
	61101-01 Mejoramiento de vivienda	0.00	56,174.62	56,174.62	100%	100%	4	CASAS	20	PERSONAS	RECURSO FEDERAL	ADMON. DIRECTA
	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	224,904.23	371,573.02								
612	61211-01 Construccion Bebederos, baños en espacio publico oquitoa sonora (contingencias econom.todo pav 2015)	0.00	177,295.03	323,963.82	100%	100%	1	CONST	450	HABITANTES	RECURSO FEDERAL	LICITACION PUBLICA
612	61213-02 Rehabilitacion Entrada Jardin de Niños los Angelitos (cecop)	0.00	47,609.20	47,609.20	100%	100%	1	CONST	40	ALUMNOS	RECURSO ESTATAL	ADMON DIRECTA
613	613 CONST. OBRAS ABAST. AGUA POTABLE	98,271.00	103,188.29	103,188.29								
	61301-03 Construccion de Cerco Perimetral Pila Agua	0.00	64,340.91	64,340.91	100%	100%	1	CONST	450	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA

C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FIGUEROA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

C. HERIBERTO FEDERICO NORA
DIR. OBRAS PUBLICAS