

MUNICIPIO DE QUITO A

ANEXO 13

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

HOJA 1 DE 1
 DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBL.
 CLAVE DE PARTIDA: 5-06-1-6-000-00000-00
 INVERSION PUBLICA

Periodo: Del 01 de Enero al 30 Septiembre del 2015

Fondo de Aportac. P/Infraestruct. Social Mpal.

No. De La Obra	Rubro Nombre y Ubicación de la Obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Ejercido En El Trimestre	Ejercido Acumulado Trimestre	% Avance		Metas Reales		BENEFICIARIOS	ORIGEN DE RECURSO	Modalidad de Ejecucion		
					Acumulado	Trimestre	FISICAS					CANTIDAD	U. Medida
							Fisico	Financ.					
	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	146,668.79	146,668.79									
612	61211-01 Construccion Bebederos, baños en espacio publico oquitoa sonora (contingencias econom.todo pav 2015)	0.00	146,668.79	146,668.79							ADMON DIRECTA		
613	61302-03 Construccion de Drenaje Sanitario Avenida Adrian Figueroa Col. Los presidentes Ubicado en Oquitoa, Sonora (FAISM)	98,271.00	0.00	0.00	0%	0%	70	ML	100	HABITANTES	RECURSO FEDERAL RAMO 33	ADMON. DIRECTA	
	614 DIVIS.TERRENOS Y CONST. DE OBRAS	992,008.00	3,409,039.51	15,862,003.71									
	DE URBANIZACION												
614	61403-01 Rehabilitacion del Casino Municipal de oquitoa,	200,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	50	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA	

	Sonora (CECOP)													
614	61403-02 Remodelacion de la Plaza Publica Municipal del Municipio de Oquitoa Sonora (CECOP)	185,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	50	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	CECOP	ADMIN. DIRECTA	
614	61422-07 Pav.Concreto Hidraulico varias calles 2014-15 (TODO PAVIEMENTADO)	0.00	22,627.62	9,401,508.26	100%	100%	13,217.85	M2	450	HABITANTES	RECURSO FEDERAL	CECOP	LICITACION PUBLICA	
614	61422-08 Contingencias Economica Todo pavimentado 2015	0.00	53,622.58	3,127,706.14	20%	50%	4,672	M2	450	HABITANTES	RECURSO FEDERAL	RAMO 23	LICITACION PUBLICA	
614	61422-09 Pavimento concreto Hidraulico C. Juarez y Morelos Oquitoa (conting.econom. Todo pavim.2015)	0.00	3,332,789.31	3,332,789.31							RECURSO FEDERAL	RAMO 23	LICITACION PUBLICA	
614	61422-01 Construccion de Pavimento con concreto Hidraulico en Calle Adrian Figueroa (CECOP)	607,008.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	450	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	CECOP	ADMIN. DIRECTA	
	-							vapor de sodio				COMUN		
	625 CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN	475,000.00	-	-										
625	62503-04 Construccion de Guarniciones en calle Adrian Figueroa (CECOP)	197,000.00	-	-	0.00%	0%	1,140.00	ML	450	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	CECOP	ADMIN. DIRECTA	
625	62503-04 Construccion de Banquetas en calle Adrian Figueroa (CECOP)	278,000.00	-	-	0%	0%	1,140.00	ML	450	HABITANTES	RECURSO ESTATAL	CECOP	ADMIN. DIRECTA	
	TOTALES	1,565,279.00	3,555,708.30	16,008,672.50										

C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FIGUEROA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

C. HERIBERTO FEDERICO NORA
DIR. OBRAS PUBLICAS