

# MUNICIPIO DE QUITO

ANEXO 13

## AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

HOJA 1 DE 2  
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBL.  
CLAVE DE PARTIDA: 5-06-1-6-000-00000-00

INVERSION PUBLICA

Periodo: Del 01 de Enero al 30 Septiembre del 2016

Fondo de Aportac. P/Infraestruct. Social Mpal.

No. De La Obra	Rubro Nombre y Ubicación de la Obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Ejercido En El Trimestre	Ejercido Acumulado Trimestre	% Avance		Metas Reales			ORIGEN DE RECURSO	Modalidad de Ejecucion	
					Acumulado	Trimestre	FISICAS		BENEFICIARIOS			
							Fisico	Financ.	Cantidad			U. Medida
	<b>611 EDIFICACION HABITACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>67,533.11</b>	<b>67,533.11</b>								
61101-01	<b>61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO</b> Mejoramiento de vivienda	0.00	67,533.11	67,533.11						RECURSO FEDERAL RAMO 33	ADMON. DIRECTA	
	<b>612 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>683,788.84</b>	<b>867,841.55</b>								
61211-02	<b>61211 INFRAEST. Y EQUIP.MAT.CULTURA,DEPORTE Y RECREACION</b> Remodelacion de Parque Infantil en la Localidad de Quito, Sonora Ubicado en Calle Francisco I Madero S/N Colonia centro entre calles cananea y del Canal Quito,sonora (fortalece)	0.00	409,347.22	593,399.93	40%	31%	1,800.00	M2	443	HABITANTES FORTALECE	LICITACION PUBLICA	
		0.00	683,788.84	867,841.55	40%	31%	1,800.00	M2	443	HABITANTES FORTALECE		

61211-03	Remodelacion de cancha morelos (cecop) Calle Jose Maria Morelos y Pavon Esq.con Blvd. Colosio col.centro	0.00	109,922.45	109,922.45								RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA
												CECOP	
61211-04	Construccion de Cerco Perimetral Cancha deportiva los Presidentes (cecop) calle Eduardo Bours Col. Los Presidentes	0.00	164,519.17	164,519.17								RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA
												CECOP	
<b>614 DIVIS.TERRENOS Y CONST. DE OBRAS</b>		<b>79,128.00</b>	<b>255,477.44</b>	<b>299,634.90</b>									
<b>DE URBANIZACION</b>													
	<b>61410 ELECTRIFICACION URBANA</b>	<b>79,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>70</b>	<b>ML</b>	<b>100</b>	<b>HABITANTES</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>RAMO 33</b>	<b>ADMON. DIRECTA</b>
61410-01	Ampliacion Red de Alumbrado Publico en Avenida Francisco I Madero y Prolongacion Francisco E. Kino Sur (faism)	79,128.00	0.00	0.00	0%	0%	70	ML	100	HABITANTES	RECURSO FEDERAL	RAMO 33	ADMON. DIRECTA
	<b>61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>	<b>255,477.44</b>	<b>255,477.44</b>									
61419-01	Remodelacion de Plaza Publica (cecop) calle juarez s/n de la colonia centro	0.00	255,477.44	255,477.44								RECURSO ESTATAL	ADMON. DIRECTA
												CECOP	
	<b>61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,157.46</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,671.00</b>	<b>M2</b>	<b>443</b>	<b>HABITANTES</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>RAMO 23</b>	
61422-09	61422-09 Pavimento concreto Hidraulico C. Juarez y Morelos Oquitoa (conting.econom. Todo pavim.2015)	0.00	0.00	44,157.46	100%	100%	4,671.00	M2	443	HABITANTES	RECURSO FEDERAL	RAMO 23	LICITACION PUBLICA
<b>TOTALES</b>		<b>79,128.00</b>	<b>1,006,799.39</b>	<b>1,235,009.56</b>									

**Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.**

# MUNICIPIO DE OQUITOA

ANEXO 13

## AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

HOJA 2 DE 2  
 DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBL.  
 CLAVE DE PARTIDA: 5-06-1-6-000-00000-00  
 INVERSION PUBLICA

Periodo: Del 01 de Enero al 30 Septiembre del 2016

Fondo de Aportac. P/Infraestruct. Social Mpal.

No. De La Obra	Rubro Nombre y Ubicación de la Obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Ejercido En El Trimestre	Ejercido Acumulado Trimestre	% Avance		Metas Reales		BENEFICIARIOS	ORIGEN DE RECURSO	Modalidad de Ejecucion
					Acumulado Trimestre	Financ.	FISICAS	U. Medida			
					Fisico	Financ.	Cantidad	U. Medida			

C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FIGUEROA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. HERIBERTO FEDERICO NORA  
 DIR. OBRAS PUBLICAS